

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ЦО № 40  
имени Героя Советского Союза  
Ивана Андреевича Дементьева»  
(МБОУ «ЦО № 40»)

С.А. Гнидина

2018г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»

1.2. Адрес объекта: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание, 2585,7 кв.м.
- часть здания ---- этажей (или на -- этаже), --- кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9686 кв. м

1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018г., капитального - 2027г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» (МБОУ «ЦО № 40»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300053, г. Тула, ул. Вильямса, д. 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300028, г. Тула, проспект Ленина, д. 56.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* - все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 300 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Нестерова» - автобусы №№ 17,18,38 маршрутное такси №№ 16,60,61,62

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - есть (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ – И (О, Г, У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2025гг.

в рамках исполнения:

плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» августа 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 02 от «10» июля 2018 г.

3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «11» июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ЦО № 40»

*С.А. Енидина*  
«          »            2018г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02

«02» августа 2018г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»
- 1.2. Адрес объекта: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание 2585,7 кв.м.
  - часть здания ---- этажей (или на -- этаже), --- кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9686 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018г., капитального - 2027г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» (МБОУ «ЦО № 40»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300053, г. Тула, ул. Вильямса, д. 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администраций города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300028, г. Тула, проспект Ленина, д. 56.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -

**образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* - все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 300 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Нестерова» - автобусы №№ 17,18,38 маршрутное такси №№ 16,60,61,62

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы нового поколения

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень) - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** Заместителем директора по УВР МБОУ «ЦО № 40 им. Героя Советского Союза И.А. Дементьева» Чернятьевой Г.Н.  
(тел.): 8 (4872)48-12-24

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ «ЦО № 40»  
*Медведев С.А. Гнидина*  
«    » 20      г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»

1.2. Адрес объекта: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-этажное здание 2585,7 кв.м.
- часть здания ---- этажей (или на -- этаже), --- кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9686 кв. м

1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018г., капитального - 2027г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» (МБОУ «ЦО № 40»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300053, Тульская область г. Тула, ул. Вильямса, д. 10

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Нестерова» - автобусы №№ 17,18,38 маршрутное такси №№ 16,60,61,62

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы нового поколения

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**



- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**
- 3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); **регулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (дефекты дорожного покрытия, бордюрный камень) **есть**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)		1-3, 5,6,9,12, 14
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)		5,7,9,12, 16,52,71
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У)		5,9-16, 22-25, 29,36, 52-54, 77-80

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (О, Г, У)	17,18, 21-36, 39,40, 43-50, 55,58,59, 64,65,68, 72-75, 80-90
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У)	41,42,66, 69,70,76
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг.

в рамках исполнения *плановых мероприятий*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с Общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 4 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 7 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 15 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте - 90 фото на 23 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Зам. директора по АХР Иванилов В.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: Зам. директора по безопасности Афолина Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог – психолог Плужникова Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов  
эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и  
паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и  
предоставляемых в нём услуг от «11» июля 2018 г.

Заключено № 14-17

от 14.11.2018



*[Handwritten signature]*

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича  
Дементьева» (прогимназия)

300010, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 21

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой Кнопку вызова персонала расположить на высоте не выше 0,85 м	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-3	На пути движения к объекту отсутствуют информирующие указатели входа на объект	К,О,С	Установить информирующие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4 мм. по пути движения к входу на объект.	Текущий ремонт
				1-3, 6, 12, 14	Присутствуют неровности асфальтового покрытия и перепады высот по пути следования к объекту	К.О.С.У	Установить перекатные пандусы при входе на игровую площадку (при кап. ремонте установить пандусы не менее 1:12),	Текущий ремонт

						либо уложить бордюрный камень высотой не более 2,5см)	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1,3, 5, 9	Наружная лестница не ограждена перилами с двух сторон. Контрастно не выделены цветом краевые ступени. В пределах одного марша высота ступеней не одинаковая.	О,С,У	Оградить лестницу перилами с двух сторон. Завершающие горизонтальные части перил должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	Текущий ремонт

							глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	
1.4	Пандус (наружный)	Нет				К.О	Продублировать лестничные марши пандусами с уклоном 1:20, параллельно лестничному маршу	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		1,3	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
Общие требования к зоне		Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (Г,О,У)		1-3,5,6, 9,12,14	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне: Рекомендуется предусмотреть установку пандуса (подъемного устройства) по пути следования к объекту параллельно направлению движения

2. Вход (входы) в здание  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,7, 9, 12	Ширина лестничного марша более 4м Открытая лестница не ограждена с обеих сторон перилами (поручнями) Краевые ступени не выделены контрастным цветом Высота ступеней в пределах одного марша неодинаковая Ребра ступеней лестницы не имеют закругления Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!»	О,С.У	Рекомендуется предусмотреть разделительный поручень Завершающие горизонтальные части перил должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждаю	Текущий ремонт



						щие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	
			7, 12	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,У	Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,85м перед лестничным маршем на контрастном фоне. Предусмотреть разворотную площадку перед стойкой 1,4м	Текущий ремонт
			5,7, 9, 12	Поручни имеют травмоопасное окончание	О,С	Завершающие горизонтальные части перил должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			О,К	Оборудовать наружный пандус с уклоном 1:20, длиной не менее 15м, с разворотной площадкой 1,5м х 1,5м. При этом предусмотреть ширину лестничного марша 1,35м и/или подъемное устройство	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7, 12, 16		О,К	При оборудовании пандусом входная площадка должна иметь размеры 2,2м х 2,2м	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	7,	Ширина	К	При	Капитальный

			12, 16, 52, 71	рабочей створки 0,86м в свету		капитальном ремонте требуется замена дверей с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету	ый ремонт
			7, 12, 71	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
			16	Высота дверных порогов от 0,04м до 0,08м	К,О,С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Текущий ремонт
			7, 12, 16, 71	Дверные ручки не окрашены в контрастные цвета, отличные от дверного полотна	С,У	Выделить контрастным цветом дверные ручки, дверные наличники	Текущий ремонт
			7, 12, 16	Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироватьс я на применение легко	Текущий ремонт

						управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.	
			7, 12	Отсутствует информационная тактильная вывеска с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную вывеску с названием организации, продублированную шрифтом Брайля	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть					
			15	Высота порога второй двери 0,03 м, ширина рабочего дверного полотна 0,85 м	К,О,С	Высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента, рекомендуется ширину рабочей створки дверного полотна установить не менее 0,9 м в свету	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)		5,7,9,12, 16,52,71	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		53,54, 77	Отсутствует доступ на второй этаж для инвалидов и МГН	К,О	Оборудовать свободный доступ на второй этаж с использованием технических средств (ступенькохода, лифта и т.п.)	Инд. реш. с ТСР
				15,16, 61	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема на входе в помещение	К,О,С,Г, У	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение	Текущий ремонт
				29	Присутствуют пороги при переходах из коридора в тамбуры перед целевыми зонами	К,О,С	Использовать инвентарные пандусы до капитального ремонта. При капитальном ремонте перепады высот в виде ступеней оборудовать съездами	Текущий ремонт
				78	В холлах не предусмотрены и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С	Оборудовать и обозначить места отдыха (ожидания) скамьями с опорой для спины и подлокотником. Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности	Текущий ремонт
				29,36	Дверные	О,С,Г,У	Нанести	Текущий

				проемы и ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную со стеной		контрастную окраску, отличную от цвета стен	ремонт
			54,77	Ручки на дверях по пути эвакуации не соответствующим нормативам	О,С,У	Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек	Текущий ремонт
			25	Выключатели расположены выше 0,8 м от уровня пола	К,О,У	Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м от пола	Текущий ремонт
			77,78	Не выделены контрастным цветом выступающие части стен, батареи, трубы вдоль путей движения	С,О,У	Нанести контрастную разметку, установить колесоотбойники, контрастно выделить выступающие элементы стен либо оградить	Текущий ремонт
			25,29	На основных	С,Г	Оборудовать	Текущий

					путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса		пути движения тактильными направляющим и или индикаторами, либо предусмотреть непрерывные поручни до мест целевого назначения	ремонт
				78	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием конечной цели	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Да		54	Отсутствует контрастное выделение, краевых ступеней лестницы	С,У	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
				54	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, высотой 0,05м. для предотвращения соскальзывания трости	Текущий ремонт
				53	Отсутствуют напольные тактильные указатели	С,	Нанести тактильные обозначения этажей на	Текущий ремонт

					перед лестницами «Осторожно! Препятствие», тактильные обозначения этажей на перилах		внутренней части перил Установить напольные тактильные указатели «Осторожно! Препятствие» на расстоянии 0,03м до начала первой ступени	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К	Оборудовать доступ на второй этаж с помощью лифта, подъемного устройства, либо ступенькохода	Капитальный ремонт
3.5	Двери межкоридорные	Да		29	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	С,У	На прозрачных полотнах дверей рекомендуется предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Текущий ремонт
				22	Двери распашные Ширина рабочей створки в свету 0,7 м	К,О	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				23,25	Отсутствуют на дверях доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К,О,С,У	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей (не менее 5")	Текущий ремонт
				80	Высота дверных порогов 0,03	К,О,С	Установить перекатные пандусы в	Текущий ремонт

					м		местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента)	
			22,29	Отсутствуют информирующие тактильные таблички	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м с названием целевой зоны	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да	13,54, 61, 79	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Оборудовать пути эвакуации «Самоспасом» на втором этаже при использовании ТСП	Текущий ремонт	
			5,9,10	На открытых эвакуационных лестницах нет поручней, нет контрастно выделенных краевых ступеней, присутствует одиночная ступень	К,О,С	Завершающие горизонтальные части перил должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Контрастно выделить краевые ступени. Демонтировать одиночную ступень либо оборудовать съезд 1:10	Капитальный ремонт	



				5,11, 13	Высота порогов эвакуационных дверей не соответствует нормативам	К,О,С,У	При капитальном ремонте привести в соответствие с нормативами. До капитального ремонта использовать перекатные пандусы	Капитальный ремонт
				52	Дверные проемы и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной	К,О,С,ГУ	Полотно двери на путях эвакуации должно иметь окраску, контрастную со стеной.	Текущий ремонт
				11,61, 78,79	Ручки на дверях по пути эвакуации не соответствуют нормативам	К,О,С,У	Установить ручки нажимного действия «С» или «П» образного типа на дверях по пути эвакуации. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	Текущий ремонт
				5,10	На путях эвакуации присутствуют открытые металлические лестницы	К,О,С,Г, У	Запрещается эвакуация инвалидов по наружным металлическим лестницам. Предусмотреть альтернативные пути эвакуации. Рекомендуется оборудовать лестницы второго этажа «Самоспасом»	Капитальный ремонт
					Размеры тамбуров эвакуационных выходов 1,5x1,3м	К,О,С	Увеличить размеры тамбуров на путях эвакуации до 2,0x1,8м	Капитальный ремонт
				9,10	На путях эвакуации присутствуют внутренние и	К,О,С,Г, У	Предусмотреть двухсторонние поручни вдоль внутренних и	Текущий ремонт

				внешние лестницы, не оборудованные поручнями		наружных лестниц Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюминесцентный материал либо искусственную подсветку	
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		5, 9-16, 22-25, 29, 36, 52-54, 77-80	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	<b>Кабинетная форма обслуживания</b> ( <i>общие нарушения и замечания</i> )	есть		22, 25, 40	Отсутствуют информационные таблички у кабинетов, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,О,С,Г,У.	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
	<i>Классные комнаты</i>			22, 23, 40	Ширина дверного проема 0,85м в свету, пороги дверных проемов-0,025м	К,О,С,Г,У	Расширить дверные проемы не распашных дверей до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт

			22-24, 26, 30, 33, 43-45	Кабинеты не полностью оснащены оборудованием для занятий учащихся с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей), интерактивными и досками, планшетами, компьютерами с учебными образовательными программами, тренажерами для имитации музыкальных инструментов и т.п. Оборудовать кабинет скамьями с твердой опорой для спины и подлокотникам и обозначить знаком доступности	Текущий ремонт
			23	Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г,У	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
			26, 28, 43-45	Не обозначены места для размещения учащихся-инвалидов	К,О,С,Г,У	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами	Текущий ремонт

						слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле - коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	
			23, 26, 28, 43-45, 48	Отсутствует специализированная мебель	К,О,У	Предусмотреть оснащение кабинетов столом с наклонной крышкой и скамьей, регулируемой по высоте, с опорой для спины и подлокотником	Текущий ремонт
<i>Спальные комнаты</i>			31, 32, 59, 75	Ширина дверной створки в свету от 0,68м до 0,78м, высота порогов 0,05м - 0,06м	К,О,С,Г,У	Расширить дверные проемы не распашных дверей до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
			21, 32, 59, 75, 68	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника	К,О	Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова,	Текущий ремонт

						поручнем, подъемником и др. оборудованием ) Спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест) должны располагаться вблизи с эвакуационным выходом	
	<i>Игровые</i>		29, 46	Ширина дверного проема 0,75м. Присутствуют пороги от 0,03м до 0,05м	К,О,С	Расширить дверные проемы дверей до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
			58	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами	Текущий ремонт
			58	Отсутствует доступ к игровым комплексам	К,О,С,У	Предусмотреть расстановку мебели с учетом доступа к игровым комплексам, площадкам безопасности и разворотным площадкам диаметром 1,4м	Текущий ремонт
			22	Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного	К,С,О,У	Установить ручки на дверях кабинетов нажимного	Текущий ремонт

				типа и не выделены контрастным цветом		типа либо «С» «П» образного типа. Предусмотреть контрастное выделение ручек	
<i>Компьютерный класс</i>			40	Ширина дверного проема 0,75м., высота порога 0,02м	К,О,С	Расширить дверные проемы дверей до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
			40	Ширина проходов между столами менее 1,2м	К.О	Предусмотреть разворотные площадки диаметром 1,4м, проходы между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
			39, 40	Кабинет не оборудован доступными учебными местами для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей) и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Установить знаки доступности	Текущий ремонт
			39, 40	В кабинете имеются компьютеры и ноутбуки, не оснащенные специализированными приспособлениями для обучения детей с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Рекомендуется оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест) специализированным оборудованием для обучения инвалидов и электронными образовательными	Текущий ремонт

						ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступной для инвалидов (системы считывания экранной информации, проектором, программами распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17 Предусмотреть специализированные столы и стулья для инвалидов Обозначить места знаком доступности	
	<i>Бассейн</i>		82, 90	На входной двери отсутствует тактильная информационная табличка с названием помещения, выполненная рельефным шрифтом	К,О,С,Г,У	Установить тактильную информационную табличку с названием помещения, выполненную рельефным шрифтом, со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м	Текущий ремонт
			82, 90	Двери распашные, ширина створки в свету 0,65м и 0,75м Высота порога 0,1 м	К,О,С,	Расширить дверные проемы дверей до 0,9 м в свету При входе, до капитального ремонта, предусмотреть	Капитальный ремонт



						перекатной пандус При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014 м		
				82, 83, 85	Не предусмотрено место для хранения кресел-колясок, костылей и других принадлежностей	К.О	Предусмотреть на площади обходной дорожки места для хранения кресел-колясок, костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт
				86, 87, 89, 90	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен зала и у ванны бассейна	С.О.У	Рекомендуется предусмотреть двойной поручень на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола вдоль стен зала, у ванны бассейна, по всему внешнему периметру обходной дорожки (на стене) и на входах в бассейн из помещений для переодевания и душевых	Текущий ремонт
				87, 90	Бассейн не оснащен подъемным оборудованием для инвалидов либо желобом	К,О,	Рекомендуется оснастить бассейн подъемным оборудованием (подъемником для бассейна) либо желобом для безопасного спуска в воду инвалидов, чья подвижность зависит от ортопедических устройств	Капитальный ремонт
				86, 88	Не закреплено противоскользя	О,С,	Закрепить противоскользя	Текущий

					щее напольное покрытие		ящее напольное покрытие	ремонт
	<i>Раздевалки при бассейне</i>			85	Ширина дверных проемов 0,75м Высота порогов дверных проемов от 0,03м до 0,05м Крючки для одежды расположены на высоте 0,95м	К,О,С,	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м	Капитальный ремонт
				85	Отсутствуют антисептические коврики на выходе из раздевалки	К,О,С,Г,У	Рекомендуется на выходах из раздевальных уложить антисептические коврики	Текущий ремонт
	<i>Душевые при бассейне</i>			84	Ширина дверных проемов 0,75м. Высота порогов дверного проема от 0,03м до 0,05м	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
				84	Не оборудована душевая кабина для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть не менее одной кабины размерами 1,8х1,8м. с установкой рычажных кранов, держателей для душа, поручнем, откидным сиденьем и кнопкой вызова.	Капитальный ремонт
				84	Установлены краны	К,О,С,У	Предусмотреть краны	Текущий ремонт

				нажимного действия		нажимного действия	ремонт
			84	Отсутствует кабина закрытого типа	К,О,С,Г,У	В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом для учащихся-инвалидов.	Капитальный ремонт
	<i>Кабинет психолога</i>		47	Ширина дверных проемов 0,76 м, имеется порог высотой 0,04 м на входе, не закреплено ковровое покрытие на поверхности пола Присутствуют выступающие элементы	К,О,С,	Предусмотреть ширину проходов к оборудованию не менее 1,2 м Предусмотреть разворотные площадки Расширить дверные проемы до 0,9 м в свету, закрепить ковровое покрытие на поверхности пола, выступающие элементы подоконников и батарей отопления оградить или выделить контрастно цветом, Установить перекатной пандус на дверном пороге, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт

			47	Кабинет не оборудован для занятий детей с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Оборудовать кабинет ауди-визуальной системой информации, портативными усилителями звука, тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
				Отсутствуют разворотные площадки для инвалидов - колясочников	К,	Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
<b>МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК:</b>			65	Отсутствует информационная табличка с названием блока Не оборудованы места ожидания инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить информационную табличку с названием блока со стороны дверной ручки на высоте 1,6м Оборудовать места ожидания инвалидов	Текущий ремонт
<b>Медицинский кабинет</b>			64, 65	Ширина дверного проема 0,88м, высота порога 0,05м Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента Отсутствует визуальная, акустическая и тактильная системы информации	К,О,С	Расширить дверные проемы на распашных дверях до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть визуальную, акустическую и тактильную системы информации Предусмотреть разворотные площадки и	Капитальный ремонт

						проходы к медоборудованию	
			64	Перед входом в кабинеты отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С,У	Установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, или же рекомендуется использовать световые маячки (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
<i>Изолятор</i>			64	Ширина дверного проема 0,66м	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9 м в свету	Капитальный ремонт
			64	Спальное место не оборудовано опорами для самоподнимания	О.К	Оборудовать не менее 1 спального места опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями. Рекомендуется установить кнопку вызова персонала	Текущий ремонт
<b>Зальная форма обслуживания</b>	есть						
<i>Музыкальный зал</i>			18	Дверь распашная 1,35м, ширина створки в свету 0,65м Высота порога 0,03м	К,О,С	Расширить дверные проемы дверей до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
			17, 18	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть индукционную петлю Использовать имеющееся	Текущий ремонт

						оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации.	
			17, 18	Не оборудованы и не обозначены знаком места для инвалидов	О,С,Г,У	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотникам и и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
Спортивный зал, тренажерный зал			34, 35, 80, 81	Двери распашные 1,35м Ширина рабочей створки 0,65м Высота порога 0,05м Отсутствует аудиовизуальная система информирования	К,О,С,Г,У	Установить рабочую створку в свету не менее 0,9м Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования. Для слабовидящих определить границы спортивных площадок, обозначить их рельефными наклеивающимися полосами	Капитальный ремонт
			34-36, 81	Отсутствуют зоны безопасности	К,О,С,Г,У	Предусмотреть и выделить около тренажеров зоны безопасности, разворотные площадки диаметром 1,4м	Текущий ремонт
			50,	Ширина	К,О,С,	Расширить	Капита

Раздевалки (гардероб)		55, 72, 74	дверного проема от 0,75м до 0,8м Высота порога 0,06м Не предусмотрены шкафы для инвалидов		дверной проем до 0,9м Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента Предусмотреть шкаф для инвалида-колясочника и скамью размером 0,6м*0,8м с краю раздевалки. Предусмотреть разворотную площадку для коляски 1,4м.	льный ремонт
		50, 55, 72, 74	Не выделены контрастным цветом проемы металлических дверей Нет знаков доступности Не организованы места для инвалидов	К,О,С,Г,У	Выделить контрастным цветом проемы металлических дверей Установить знаки доступности Ближе к выходу выделить и обозначить места для инвалидов	Текущий ремонт
		50, 55, 72, 74	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в том числе для хранения костылей и протезов, для инвалида-колясочника с краю раздевалки оборудовать разворотную площадку d=	Текущий ремонт

40  
за  
а»

8г.

ия,  
ия

40  
за  
а»

а  
8г.

е  
и

1  
2..

е

-  
пр  
ча

л.

ие,

-  
ая,

ия

1,4м и скамью  
длинной не  
менее 3м,  
шириной не  
менее 0,7м и  
высотой от  
пола не более  
0,5м.  
Вокруг скамьи  
должно быть  
обеспечено  
свободное  
пространство  
для подъезда  
кресла-  
коляски. При  
невозможности  
устройства  
островной ска  
мьи следует  
предусматрива  
ть вдоль одной  
из стен  
установку скам  
ьи размером не  
менее  
0,6х2,5м.  
Размер  
прохода  
между скамьям  
и в общих  
раздевальных  
должен  
составлять не  
менее 1,2 м

Прилавочная форма  
обслуживания

нет

Форма обслуживания с  
перемещением по  
маршруту

есть

23,  
24,  
29,  
31,  
32,  
64  
Отсутствуют  
указатели  
направления  
движения по  
маршруту  
обслуживания  
Отсутствует  
доступ на  
второй этаж  
для инвалидов  
82 Нет  
тактильных  
направляющих  
Имеются  
перепады  
высот (пороги),  
одиночные  
ступени

К,О,С,Г,У

Установить  
указатели  
направления  
движения  
Обеспечить  
доступ на  
второй этаж  
для инвалида-  
колясочника с  
использование  
м ТСР или  
лифта  
Установить  
тактильные  
направляющие  
или  
индикаторы по  
ходу  
перемещения  
по маршруту  
обслуживания  
Демонтировать  
одиночные

Капита  
льный  
ремонт



Кабина индивидуального обслуживания	нет					ступени	
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		17, 18, 21-36, 39,40, 43-50, 50, 55, 58, 59, 64, 65, 68, 72-75, 80-90	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется выделить и адаптировать для инвалидов кабинеты для сдачи выпускных экзаменов на первом этаже

Рекомендуется ученические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

40  
за  
а  
8г.

е  
и

1  
2.

ре  
-  
пр  
ча

л.

ие,

ая,

ция

5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№ 40  
Юза  
ева»

на  
18г.

ое  
ни

т  
8г.,

кое

тр  
ча

ул.

ие,

чая,

ния

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		41, 42, 66, 69, 70, 76	Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН Ширина дверных проемов от 0,6 до 0,75м в свету, высота порога от 0,03м до 0,07 м	К,О,С,Г,У	Установить и оборудовать универсальные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН на первом этаже Расширить дверной проем до 0,9м Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
				69, 76	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены специальные тактильные пиктограммы	С,У	Установить знаки доступности кабины для инвалидов	Текущий ремонт
				41, 42, 66, 69, 76	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала)	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт

				выводом на пульт администрации (охраны)			
			69, 76	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
			41, 66, 76	Нет мнемосхемы санузла	С	Установить мнемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		41,42, 66, 69, 70,76	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Выводы к заключению: Оборудовать санитарно-гигиенические кабины для инвалидов в общих уборных по гендерному типу. в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных

6. Системы информации на объекте  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться	Текущий ремонт

				Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г,С	на объекте Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационно-мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки.	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДН - недоступно

р 40  
юза  
ева»

на  
18г.

ое  
чи

т  
зг.,

кое

тр  
ча

ул.

гие,

ая,

ния

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

мментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы движения

р 40  
юза  
ева»

на  
018г.

ое  
ни

т  
8г.,

кое

-  
тр  
ча

ул.

ие,

-  
чая,

ния