

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова  
«14» \_\_\_\_\_ 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ЦО № 40  
имени Героя Советского Союза  
Ивана Андреевича Дементьева»  
(МБОУ «ЦО № 40»)

С.А. Гнидина  
«14» \_\_\_\_\_ 2018г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 им. Героя советского Союза И.А. Дементьева»
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, город Тула, Пролетарский район, улица Вильямса, д.10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 4 – этажное здание, 8234,2 кв. м
  - часть здания --- этажей (или на --- этаже), --- кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21862 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального – 2023г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» (МБОУ «ЦО № 40»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 300053, Тульская область, город Тула, Пролетарский район, улица Вильямса, д.10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации города Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300028,  
г. Тула, пр-т Ленина, д. 56

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории инвалидов

2.6 **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 1200 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки « ул. Карпинского»: автобусы №№ 5,16,18,23,25,138; маршрутное такси №№ 17,22,31,60,61,62,64, троллейбус №10

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - автобусы нового поколения

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И(К,О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо <sup>В</sup> администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо <sup>В</sup> администрацию МО
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2025гг.

в рамках исполнения:

плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется Согласование с Обществом инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» июля 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «03» августа 2018 г.
3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «12» июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ЦО № 40»

*С.А. Гнидина* С.А. Гнидина

«*03*» июля 2018г. 2018г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«03» июля 2018 г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 им. Героя советского Союза И.А. Дементьева»

1.2. Адрес объекта: Тульская область, город Тула, Пролетарский район, улица Вильямса, д.10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее **4** – этажное здание , **8234,2 кв. м**

- часть здания --- этажей (или на --- этаже), --- кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **21862 кв.м**

1.4. Год постройки здания – **1983г.**, последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального – 2023г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» (МБОУ «ЦО № 40»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 300053, Тульская область, город Тула, Пролетарский район, улица Вильямса, д.10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации города Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300028, г. Тула, пр-т Ленина, д. 56

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

**образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 1200 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки « ул. Карпинского» - автобусы: №№ 5,16,18,23,25,138; маршрутное такси: №№ 17,22,31,60,61,62,64, троллейбус № 10

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобусы нового поколения.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** Заместитель директора МБОУ «ЦО № 40»

Лакаева Е.Н. тел.: (4872) 48-43-64

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ЦО № 40»

*Гридина* С.А. Гридина  
«*Гридина*» 2018г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры\*  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 им. Героя советского Союза И.А. Дементьева»

1.2. Адрес объекта: Тульская область, город Тула, Пролетарский район, улица Вильямса, д.10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 4 – этажное здание, 8234,2 кв.м

- часть здания --- этажей (или на --- этаже), --- кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21862 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта – 2018г., капитального ремонта - 2023г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 имени Героя советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» (МБОУ «ЦО № 40»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 300053, Тульская область, город Тула, Пролетарский район, улица Вильямса, д.10

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: реализация основных общеобразовательных программ образования

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки « ул. Карпинского»: автобусы №№ 5,16,18,23,25,138; маршрутное такси №№ 17,22,31,60,61,62,64, троллейбус № 10



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобусы, нового поколения.**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, **нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, Г, О, У)		1-6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,У)		1,2, 5-10, 13,16,29, 40, 64,66
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,С,У)		8-12,24, 34,45,49, 54,58-62, 67-71,99, 108,113, 124-130, 134, 135,144-

				145, 149, 150, 161, 162-166, 170-172, 184, 191, 192
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У)		12-15, 23-28, 31-42, 46-59, 71-88, 91-95, 100-103, 110, 114-140, 142-160
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)		17-22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К,О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Письмо в администрацию

		МО
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг.

в рамках исполнения *плановых мероприятий*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с Общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое \_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: [zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 4 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 4 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 14 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте - 192 фото на 48 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Зам. директора по АХР Иванюков В.С.





Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича  
Дементьева» (школа)

300053, г. Тула, ул. Вильямса, д. 10

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой.	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой Кнопку вызова персонала расположить на высоте не выше 0,85 м	Текущий ремонт
				1	Присутствует перед калиткой бордюрный камень, не оборудованный съездом.	К,О,С,У	Оборудовать бордюрный камень съездом 1:10	Письмо в МО
	Альтернативный вход	Есть		5	Отсутствуют знаки доступности и кнопка вызова персонала	К,О.	Предусмотреть на воротах альтернативного входа знаки доступности для инвалидов-колясочников Установить кнопку вызова на высоте 0,8м. с правой стороны от въездных ворот.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути)	есть		3,6	На пути	К,О,С,Г,	Установить	Текущий

	движения на территории				движения к объекту отсутствуют информирующие указатели, направляющие ко входу на объект.	У	информирующие указатели по пути движения ко входу на объект.	ремонт
				3	Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки	К,О,С	Установить перекатные пандусы при входе на игровую площадку (при капитальном ремонте установить пандусы не менее 1:12(1:10) либо уложить бордюрный камень высотой 0,02м.	Текущий ремонт
				2,3	Присутствуют неровности асфальтового покрытия и перепады высот по пути следования к объекту	К,О,С,Г, У	Ликвидировать неровности асфальтового покрытия и перепады высот по пути следования к объекту. Контрастно выделить бордюрный камень по пути движения.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		2,6	Открытые лестницы не ограждены поручнями с двух сторон. Контрастно не выделены цветом краевые ступени. Высота ступеней не одинаковая в пределах одного марша.	С	Обустроить на проступах краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м.	Текущий ремонт

						<p>Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м</p> <p>Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.</p> <p>При капитальном ремонте предусмотреть одинаковые размеры ступеней по высоте и глубине одного лестничного марша.</p>	
1.4	Пандус (наружный)	Есть	5	Крутой уклон пандуса 1:1,2	К,О,С,Г, У	<p>При капитальном ремонте продублировать лестничные марши пандусом с уклоном 1:20 при высоте подъема 0,85м. длина пандуса должна составлять 17 м. либо подъемным устройством вертикального (горизонтального типа)</p>	Текущий ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	Есть		4	Оборудованное место для автотранспорта инвалида не имеет горизонтальной разметки.	К,С,О,У, Г	Оборудовать парковочное место для автотранспорта инвалидов в горизонтальной разметкой в т.ч. напольным трафаретом «знак инвалид» размером 1200x800 в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, Г, О, У)		1-6	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне: Рекомендуется оборудовать альтернативный проход со стороны въездных ворот. Обозначить знаками доступности и указателями к доступному входу.



2. Вход (входы) в здание  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2, 6	Ширина лестничного марша более 4м Краевые ступени не выделены контрастным цветом.	О,С	Рекомендуется предусмотреть разделители потока каждые 4 м. на высоте 0,9м. Обустроить на проступах краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Установить тактильную направляющую перед лестницей за 0,3м размерами 0,5x0,5м «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!»	Капитальный ремонт
				1,2, 5,6, 64, 66	Лестница не ограждена с обеих сторон перилами (поручнями)	О,С,Г,У	Открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями) Поручень перил с внутренней стороны	Текущий ремонт

						лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	
			1,2, 6	Высота ступеней не одинаковая в пределах одного марша Ребра ступеней лестницы не имеют закругления			Текущий ремонт
			1,2	Колонны не выделены контрастным цветом и/или не ограждены.	С	Контрастно выделить цветом колонны на высоте 1,1м,1,4м. полосой 0,05м. либо оградить поручнем (отбойником)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть	5, 185	Поручни пандуса несоединенные.	К	Оборудовать верхний и нижний поручень пандуса в одной вертикальной плоскости	Текущий ремонт.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6, 186	Колонны не выделены контрастно цветом и/или не ограждены.	С	Контрастно выделить цветом колонны на высоте 1,1м,1,4м. полосой 0,05м. либо оградить поручнем (отбойником).	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	7, 13, 16	Двери металлические распашные, ширина рабочей	О,К	Использовать имеющийся перекаточный пандус для преодоления	Текущий ремонт

					створки 0,91 м в свету, высота порога 0,03 м.		порога. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога 0,014 м.	
			7-10, 16	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5-4 м. Также рекомендуется предусмотреть электронное устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы.	Текущий ремонт	
			6	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированной шрифтом Брайля	С	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации, продублированную шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6 м. на расстоянии 0,1-0,6 м. от рабочей створки двери. Установить знаки доступности.	Текущий ремонт	
2.5	Тамбур	есть						
			7-9	Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,У	Выделить контрастным цветом дверные ручки, дверные наличники	Текущий ремонт	
			7-10	Ширина рабочей створки распашной двери 0,76 м	К,О,С	ширина рабочей створки дверного полотна должна быть не менее 0,9 м в	Текущий ремонт	

					свету	
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,У)		1,2, 5-10, 13,16, 29,40, 64,66	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне:

3. Пути движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Доступ на второй и последующие этажи осуществляется с помощью ступенькохода	К	При капитальном ремонте предусмотреть стационарное подъемное оборудование (подъемник, лифт)	Текущий ремонт
				8-11	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема на входе в помещение	К,О,С,Г, У	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение с правой стороны на расстоянии 2,4м. на высоте 0,8-1,1м. Рекомендуется использовать информационный киоск в навигационных целях с дублированием информации звуком.	Текущий ремонт
				8-11, 45,54, 70, 129, 145, 149, 162, 164	Не выделены выступающие части стен, колонны вдоль путей движения	С,О,У	Нанести тактильную разметку или установить колесоотбойники, контрастно выделить выступающие элементы стен и колонны	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Да		60-62, 67,	Отсутствует контрастное	С	Контрастно выделить	Текущий ремонт

				113, 135, 170- 172	выделение краевых ступеней лестницы		краевые ступени лестницы	
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Рекомендуется оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, в соответствии с нормативами	Текущий ремонт
				60-62, 67,69, 135	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами «Осторожно! Препятствие», тактильные обозначения этажей на перилах	С,Г	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил Установить напольные тактильные указатели «Осторожно! Препятствие» в соответствии с ГОСТ Р 52875	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть			Используется ступенькоход			Не нуждается
3.5	Дверь	Да		8-10, 12,24, 34,49, 58,60	Дверные проемы и ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные проемы и ручки, отличную от окружающей среды	Текущий ремонт
				69-71	Двери распашные Ширина рабочей створки в свету 0,92 м.	К		Не нуждается
				69,71, 99, 108	Высота дверных порогов 0,03 м	К,О,С	Для преодоления порогов используется перекатной пандус. При капитальном ремонте высота порога	Текущий ремонт

							дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента	
			124, 125, 130, 134, 144, 145, 150, 161, 166	Отсутствуют информирующие тактильные таблички	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м и расстоянием рабочей створки 0,1-0,6м. с указанием конечной точки обслуживания.	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да	184, 191, 192	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Оборудовать пути эвакуации «Самоспасом» на каждом этаже при использовании ТСП	текущий ремонт	
			191, 192	На наружных эвакуационных лестницах нет поручней, нет контрастно выделенных краевых ступеней, присутствует одиночная ступень	К,О,С	Контрастно выделить краевые ступени Демонтировать одиночную ступень либо оборудовать съезд с уклоном 1:12. Наружную лестницу оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,9-1,1м. При капитальном ремонте	текущий ремонт	

						предусмотреть оборудование эвакуационных путей пандусами или съездами	
			184	Высота порогов эвакуационных дверей 0,025-0,007м.	К,О,С,У	При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов не более 0,014м. До капитального ремонта использовать перекатные пандусы.	Текущий ремонт
			172, 184, 191, 192	Дверные проемы и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную с окружающей средой.	К,О,С,ГУ	Нанести контрастную окраску на дверные проемы и ручки	Текущий ремонт
			184, 191, 192	На дверях эвакуации присутствуют задвижки и навесные замки	К,О,С,У	Рекомендуется установить ручки, запоры, задвижки нажимного или «С», «П» образного типа позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К,О,С,У)		8-12,24,34, 45,49,54, 58-62, 67-71, 99,108,113, 124-130,134,	Текущий ремонт



			135,144-145, 149,150, 161,162-166, 170-172, 184,191, 192	
--	--	--	---	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 4  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от " 12 " июля 2018 г. № 01

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4	Кабинетная форма обслуживания, в т. ч.	есть						
	<i>Классные комнаты</i>			124, 125, 130, 143, 144	Ширина дверного проема 0,83-0,90м. в свету, пороги дверных проемов- 0,025-0,03м.	К,О,С,Г,У	Рекомендуется расширить дверные проемы не распашных дверей до 0,9 м в свету Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Текущий ремонт
				110, 114, 134, 139, 142, 147	Нет тактильных табличек с названием и номером кабинетов	К,О,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного	Текущий ремонт

			85	доступ на сцену для инвалидов. Лестница на сцену ограждена перилами		сцену оградить перилами с одной стороны на высоте 0,9м. Доступ на сцену предусмотреть с помощью подъемного устройства либо ступенькохода.	й ремонт
Спортивный зал (большой, малый, тренажерный, хореографический)			34, 38, 75, 117, 124, 125	Двери распашные Ширина рабочей створки 0,7м Высота порога 0,035 м	К,О,С,Г	Установить рабочую створку в свету не менее 0,9м Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
			35-37, 39-41, 118, 119, 125, 128	Отсутствует аудиовизуальная система информирования	С,Г,У	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования Для слабовидящих определить границы игровых площадок, обозначить рельефными наклеивающимся полосами Оградить выступающие элементы мебели и оборудования	Текущий ремонт
			35-37, 39, 40, 77, 118, 119, 126	Не оборудована зона безопасности.	С,О,У	Вокруг снарядов необходимо предусмотреть тактильные полосы ориентации. (зоны безопасности). Рекомендуется	Текущий ремонт

			- 128			вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручни для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы.	
<i>Раздевалки спортивного зала</i>			78- 81, 124 , 125	Ширина дверного проема 0,8м Высота порога 0,02- 0,05м.	К,О,С,Г	Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9м. Использовать перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента Предусмотреть шкаф для инвалида-колясочника с краю раздевалки с разворотной площадкой 1,4м	Текущий ремонт
			124 , 125	Крючки для одежды расположены на высоте 1,45-1,6м.	К,О	Предусмотреть 5% крючков для одежды на высоте 0,9-1,1м. и размер скамьи 0,6х0,8м со спинкой и подлокотником	Текущий ремонт
<i>Столовая</i>			12, 13, 15	Дверь распашная 1,5м Ширина рабочей створки 0,75м Высота порога 0,06м Высота прилавка самообслужива	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть рабочую створку двери до 0,9м. Использовать имеющиеся перекатные пандусы на дверных	Текущий ремонт

			ния и кассы выше 0,85м Не предусмотрены места для инвалидов		порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента Рекомендуется Предусмотреть высоту прилавка самообслуживания не выше 0,85м Предусмотреть и обозначить символами доступности места для инвалидов, ближайšie к выходу	
		14	Умывальники не оборудованы для инвалидов.	К,О,Г,У,С	Оборудовать один умывальник поручнем, краном нажимного либо сенсорного типа, наклонным зеркалом. Предусмотреть перед умывальником разворотную площадку 1,4м.	Текущий ремонт
		12	Знак «столовая» на высоте 1,75м.	С,У,Г	Установить знаки доступности и информирующие знаки на высоте 1,2-1,6м. со стороны дверной ручки.	Текущий ремонт
Мемориал (музей Боевой Славы)		52	Отсутствует мнемосхема при входе в помещение	С	Установить мнемосхему с указанием маршрута движения и наименованием экспонатов	Текущий ремонт
		52	Ширина дверного проема 0,85м, порога- 0,4м	К,О,С	Рекомендуется Предусмотреть ширину двери не менее 0,9м в	Текущий ремонт

					свету. До капитального ремонта использовать имеющийся перекатной пандус		
			53-55	Стекланные витрины не ограждены. Отсутствуют информационные материалы рядом с экспонатами, продублированные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом	С	Рекомендуется оградить витрины на высоте 0,9м поручнями либо другими средствами. Разместить рядом с экспонатами тактильно-информационные материалы в виде таблиц, продублированных рельефно-точечным и рельефно-графическим способом. Выделить пути движения по музею с помощью напольных индикаторов. Рекомендуется изготовить макеты экспонатов в уменьшенном виде	Текущий ремонт
			52-55	Отсутствует аудиовизуальная система информирования посетителей во время экскурсий по музею	С,Г	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (аудиогид, экран, проектор, индукционная петля усиления звуков и т.п.) Определить место для сурдопереводчика	Текущий ремонт
Информационный библиотечный центр, библиотека			150	Отсутствуют информационные таблички с названием кабинета и номером, продублирован	С,Г,У	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м	Текущий ремонт

			ные шрифтом Брайля		от уровня пола, выполненные рельефно- графическим и рельефно- точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	
		151 - 160	Отсутствует система усиления звука	Г,С	Предусмотреть систему усиления звука (Индукционну ю петлю) Оборудовать место для слабовидящих инвалидов с локальным освещением не менее 1000лк. Предусмотреть видеоувеличит ель. Места обозначить знаками доступности. Размеры рабочего места инвалида должны быть 1,5x0,9м. (без учета поверхности стола)	
		152 - 160	Высота стойки выдачи книг 1,2м. Проходы между стеллажами 0,65м.	К,О,С,Г,У	Часть стойки выдачи книг предусмотреть высотой 0,85м. шириной 1,0м. Расстановку мебели предусмотреть с учетом ширины проходов 0,9м.- 1,2м.	Текущи й ремонт
<i>Раздевалка (гардероб)</i>		42, 59	Не выделены контрастно цветом проемы металлических дверей Нет знака	К,О	Выделить контрастно цветом проемы металлических дверей Установить	Текущи й ремонт

				доступности Не организованы места для инвалидов в раздевалке		знак доступности Выделить и обозначить места в раздевалке для инвалидов, ближайшие к выходу. Расположить крючки для одежды на высоте 1,1м.	
4 3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4 4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания	К,О,С,Г,У	Установить указатели направления движения с конечной целью. Установить тактильные направляющие , индикаторы или поручня по ходу перемещения по маршруту обслуживания	Текущи й ремонт
4 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на план е	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У)		12-15, 23-28, 31-42, 46-59, 71-88, 91-95, 100-103, 110, 114-140, 142-160	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется выделить и адаптировать для инвалидов кабинеты для сдачи выпускных экзаменов на первом этаже.

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Ученические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

Приложение № 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от " 12 " июля 2018 г. № 01

5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17-22	Не полностью оборудована доступная санитарно-гигиеническая кабина для инвалидов на первом этаже. Ширина дверного проема 0,9м в свету, высота порога от 0,015м.	К,О.	Отсутствует опорный стационарный поручень с правой стороны унитаза. Поручни раковины разместить на высоте 0,8м.. Установить наклонное зеркало (поворотное). Предусмотреть место для хранения коляски рядом с откидным поручнем. Установить кнопку вызова персонала со шнурком и крючки для одежды и трости на высоте 0,8м., обозначить знаком на контрастном фоне. Установить	Текущий ремонт

						мнемосхему и информационную табличку на высоте 1,4-1,6м. со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,6м. от дверного проема.	
			17-22	Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН. Ширина дверного проема 0,79м в свету, высота порога от 0,03м до 0,07 м	К,О,С,Г	При капитальном ремонте оборудовать 5% санитарно-гигиенических кабин для инвалидов в каждом блоке уборных по гендерному типу.	Текущий ремонт
			17, 18, 22	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены специальные тактильные пиктограммы	С	Установить знаки доступности кабины для инвалидов	Текущий ремонт
			19-21	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Текущий ремонт
			17	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
			17, 20-	Нет мнемосхемы	К,О,С,Г	Установить мнемосхему	Текущий ремонт

				22	санузла		доступного санузла	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (О,Г,У)		17-22	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При капитальном ремонте оборудовать санитарно-гигиенические кабины для инвалидов в общих уборных по гендерному типу не менее 5% в каждом блоке уборных.

Приложение №6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от " 12 " июля 2018 г. №01

6. Системы информации на объекте  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	Капитальный ремонт
6.2	Акустические	нет			Отсутствует	С,Г	Установить в	Текущий

	средства			акустическая система информации		соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	ремонт
				Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г,С	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации на всем объекте.	С	Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки.	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	



			72, 88, 91- 94, 95, 100 101, 103, 115, 131- 133, 136, 140, 143 148 146	Кабинеты не полностью оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)		проема Оборудовать и обозначить места для инвалидов в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть специализированную мебель для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.)	Текущий ремонт
				Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
			25, 26, 58, 71,	В кабинетах на дверях установлены ручки не нажимного типа	О,С	Установить ручки на дверях нажимного типа либо С- и П-образного типа	Текущий ремонт
			23, 27,	Не все кабинеты		Оборудовать классные	Текущий

			28, 47, 48, 51	оснащены для занятий с детьми с ОВЗ		кабинеты согласно стандартам школьного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящим и детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы.	ремонт
<i>Кабинет информатики</i>			71, 74, 100	Ширина дверного проема 1,00м Высота порогов дверного проема 0,03м	К,О,С	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	Текущий ремонт
			72, 73,	Кабинет не оборудован доступными учебными местами для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей) и т.п.	Текущий ремонт



					Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Установить знаки доступности	
			72, 73	В кабинете имеются компьютеры и ноутбуки, не оснащенные специализированными приспособлениями для обучения детей с ОВЗ	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт
					Рекомендуется оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест) специализированным оборудованием для обучения инвалидов и электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, проектором, программами распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17 Предусмотреть специализированные столы и стулья для инвалидов Обозначить места знаком	

						доступности	
<i>Кабинет психолога</i>				Ширина дверного проема 0,79 м,	К,О,С,Г,У	Расширить дверные проемы до 0,9 м в свету, закрепить Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капитальный ремонт
			31-33	Мебель расставлена без учета разворотных площадок	К,О	Предусмотреть ширину проходов к оборудованию не менее 1,2 м Предусмотреть разворотные площадки	Текущий ремонт
			31-33	Кабинет не оборудован системой усиления звука	Г	Оборудовать кабинеты аудиовизуальной системой информации, портативными усилителями звука, тифлотехническими приборами, программно-дидактическим и комплексами и т.п.	Текущий ремонт
<i>Сенсорная комната</i>	Есть						Не нуждается
<b>МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК</b> <i>(Медицинский кабинет, стоматологический кабинет)</i>	Есть		120-123	Отсутствует информационная табличка с названием блока Ширина дверного проема 0,76м Не ограждены выступающие элементы	К,О,С	Установить информационную табличку с названием блока со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м Расширить дверной проем	Капитальный ремонт

				Не оборудованы места ожидания.		до 0,9 м в свету Оградить выступающие элементы стен либо контрастно выделить полосой 0,05м. на высоте 0,9-1,2м. Оборудовать места ожидания инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником	
			120 , 121 , 123	Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента Отсутствует визуальная, акустическая и тактильная системы информации	К,О,С	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть разворотные площадки и проходы к медоборудованию	Текущий ремонт
			120 , 121	Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность	С	Установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, либо использовать световые маячки (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущий ремонт
Мастерские	Есть		46, 49	Двери распашные. Ширина 1,4м. Рабочая створка 0,7м.	К,О,С,Г	Рекомендуется ширина рабочей створки 0,9м. Рекомендуется использовать имеющиеся перекатные пандусы.	Текущий ремонт
			46- 51	Мастерские не оснащены оборудованием для занятий с	К,О,С,Г,У	Оборудовать помещения системой усиления звука	Текущий ремонт

№ 40  
ююза  
ева»

ина  
018г.

ное  
роя

юн,

та —

18г.,

ское  
) -  
нтр  
вича

ская

ение,

нная)

ьная,

ение

учащимися с  
ОВЗ

(индукционная петля)  
Обеспечить беспрепятственный проезд между столами, станками и оборудованием для инвалидов на коляске  
Для слабовидящих станки и оборудование должны быть снабжены тактильными ориентирами  
Предусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом со станками и оборудованием  
Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудования  
Рекомендуется применять специально-разработанные для рабочих специальности рабочий стол, стул, технологическое оборудование и подставки для сырья, инструментов и готовой продукции

№ 40  
«Ююза  
ьева»

дина  
2018г.

нное  
ероя

ийон,

нта —

018г.,

еское  
е) -  
ентр  
евича

ьская

ение,

енная)

льная,

ление

Зальная форма обслуживания	есть						Текущий ремонт
Актовый зал		82	Двери распашные 1,3м Ширина рабочей створки 0,68м Высота порога 0,035м	К,О,С,Г	Использовать имеющиеся перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м.		Текущий ремонт
		83, 84, 86	Не обозначены места для инвалидов.	К,С,Г	Обозначит место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода(входа). Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих их выделить и обозначить места в первом-втором ряду. Оборудовать актовый зал индукционной петлей усиления звука. Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением		
	83-	Отсутствует		К,О,С	Лестницу на		Текущий

№ 40  
Юза  
ева»

ина  
018г.

нное  
ероя  
ийон,

нта --  
2018г.,

ческое  
е) -  
Центр  
еевича

льская

вление,  
гвенная)

нальная,  
правление

№ 40  
Юоза  
ева»

дина  
018г.

нное  
ероя

йон,

нта —

018г.,

еское  
е) -  
ентр  
евича

ьская

ление,

енная)

льная,

ление

			85	доступ сцену инвалидов. Лестница сцену ограждена перилами	на для на не		сцену оградить перилами с одной стороны на высоте 0,9м. Доступ на сцену предусмотреть с помощью подъемного устройства либо ступенькохода.	й ремонт
Спортивный зал (большой, малый, тренажерный, хореографический)			34, 38, 75, 117 , 124 , 125	Двери распашные Ширина рабочей створки 0,7м Высота порога 0,035 м		К,О,С,Г	Установить рабочую створку в свету не менее 0,9м Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента	Капита льный ремонт
			35- 37, 39- 41, 118 , 119 , 125 - 128	Отсутствует аудиовизуальн ая система информирован ия		С,Г,У	Предусмотреть аудиовизуальн ую систему информирован ия Для слабовидящих определить границы игровых площадок, обозначить рельефными наклеивающим ися полосами Оградить выступающие элементы мебели и оборудования	Текущи й ремонт
			35- 37, 39, 40, 77, 118 , 119 , 126	Не оборудована зона безопасности.		С,О,У	Вокруг снарядов необходимо предусмотреть тактильные полосы ориентации. (зоны безопасности). Рекомендуется	Текущи й ремонт